

自在R連続基礎 設置歩掛

設置条件: 路上設置

対象規格: H型、N型、A型、B型



株式会社イビコン

自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

重量1000kgを超え2000kg以下			(H型、N型、A型)			10m当り
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.21	人			
特殊作業員		0.21	〃			
普通作業員		0.42	〃			
自在R連続基礎ブロック		5.00	個			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9t吊	0.21	日			
諸雑費		4	%			
計						

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。
上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

重量80kgを超え1000kg以下			(B型)			10m当り
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.14	人			
特殊作業員		0.14	//			
普通作業員		0.28	//			
自在R連続基礎ブロック		5.00	個			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9t吊	0.14	日			
諸雑費		4	%			
計						

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21

自在R連続基礎ブロック布設歩掛り

(参考)

自在R連続基礎ブロックの布設は、調査結果が無いため、中部地区コンクリート二次製品構造規格検討委員会の「L型街渠」をもとに設計された愛知県コンクリート製品協同組合の「長尺化鉄筋コンクリートL形側溝」を引用しました。

上記の工種は、形状が似ていることと、作業の手順が同一の工程であることと、重量範囲が対応していることから引用しました。

自在R連続基礎ブロック布設単価書(路上設置)

重量350kgを超え550kg以下、製品長さ1m				(B型 1m)		10m当り
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		0.40	人			
特殊作業員		0.40	//			
普通作業員		0.80	//			
自在R連続基礎ブロック		10.00	個			
トラッククレーン賃料	油圧式 4.9t吊	0.40	日			
諸雑費		4	%			
計						

(注)

- I. 歩掛りは、運搬距離30m程度までの小運搬を含む据え付け作業であり、床堀、埋戻は含まない。
- II. 据付機械はトラッククレーンの賃料を基本とする。
- III. 上表には、連結作業および転用時の基礎補修を含む。
- IV. 諸雑費は、施工器具の損料及び機械損料であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2007.2.21